

('23.12.31.기준)

이 행 도	정상추진	이 행 른	10 20 30 40 50 60 70 80 90 완료
구 분	계속 / 임기내	주 체	시
재 원	도비 시비	정부도움	
주관부서	동남구 건설과	협조부서	

□ 목 표

- 농업기반시설 확충으로 농촌지역 주민들의 교통편익과 농산물 생산 및 유통향상으로 지역경제 활성화 도모

□ 개 요

- 기 간 : 2020. 1. ~ 2025. 12.
- 사 업 비 : 1,050백만 원 도비 200 시비 850
- 위 치 : 천안시 동남구 병천면 병천리 산29-1번지 일원
- 사 업 량 : 도로개설 L=451m, B=4.5m(1차로)
- 그동안 추진상황 및 추진계획
 - 2020. 08. : 실시설계 완료
 - 2021. 01. ~ : 보상협의 중
 - 2025. 01. ~ 2025. 12. : 공사착공 및 준공

□ 연차별 추진계획(로드맵)

추진내용	임기내																임기후
	2022		2023				2024				2025				2026		
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
보상진행	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
공사착공 및 준공												■	■	■	■		

☑ 분기별 추진실적

구분	추진내용
'22년 4분기	• 토지보상 지속 추진(2필지 / 1.3억)
'23년 1분기	• 국세 및 지방세 채권 신고
'23년 2분기	• 보상 협의 중
'23년 3분기	• 착공 준비(계약의뢰 등)
'23년 4분기	• 착공 및 공사 중

□ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	1,050	1,050	-	-	-	-	-
도비	200	200	-	-	-	-	-
시비	850	850	-	-	-	-	-

☑ 연차별 집행실적

※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	550	550					
도비	-	-					
시비	550	550					

□ 확인(성과)지표

확인지표	2022	2023	2024	2025	2026 상반기
토지보상	-	-	○		-
착공				○	

☑ 확인(성과)지표 이행실적

확인지표	2022	2023	2024	2025	2026 상반기
토지보상		진행중			
착공		●			

☐ **시민참여계획**

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
-	-	-	○	-

○ 잔여도로구간 개설 준공 언론 보도자료 제공

☒ **시민참여 실적**

※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
				-

☒ **향후 세부 추진계획**

구분	추진계획	비고
'24년 1분기	• 배수관 관로 설치 완료 및 도로 성토 예정	