

☑ 분기별 추진실적

구분	추진내용
'22년 4분기	<ul style="list-style-type: none"> 「서북구청 신청사 건립 기본구상 용역」 완료
'23년 1분기	<ul style="list-style-type: none"> 「서북구 행정타운조성 타당성 조사 및 기본계획수립 용역」 이행 준비 변동사항 서북구청 신청사 건립 기본구상 용역 결과에 따른 사업개요, 연차별 추진계획, 확인(성과)지표 변경 <ul style="list-style-type: none"> - 사업개요 : 용역 결과에 따른 사업추진 방향 결정 - 연차별 추진계획 및 확인지표 : 기본계획 및 행정절차 이행 → 행정타운조성 기본계획 수립 / 행정절차 이행 세분화
'23년 2분기	<ul style="list-style-type: none"> 「서북구 행정타운조성 타당성 조사 및 기본계획수립 용역」 이행 준비 - 과업지시서 작성을 위한 서북구 현황 등 전문가 자문 得
'23년 3분기	<ul style="list-style-type: none"> 「서북구 복합공공청사 신축 타당성 조사 및 기본계획수립 용역」 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 용역기간 : '23. 9. 5. ~ '24. 5. 1. (240일간) - 계약금액 : 금 70,385천원 변동사항 과업의 목적 및 용역기간 반영에 따른 사업명, 연차별 추진계획 변경
'23년 4분기	<ul style="list-style-type: none"> 「서북구 복합공공청사 신축 타당성 조사 및 기본계획수립 용역」 중간보고회(1차) 개최

☐ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
미정							

※ '22~'23 소요 예산(132백만원) : 서북구청 신청사 건립 관련 용역비(2종) / 그 외 소요예산 미확정

☑ 연차별 집행실적

※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	61.6	61.6					
시비	61.6	61.6					

☐ 확인(성과)지표

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
기본구상용역	○				
서북구 복합공공청사 신축 기본계획수립		○	○		
행정절차이행			○	○	
기본 및 실시설계				○	○
착공					○

확인(성과)지표 이행실적

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
기본구상용역	●				
서북구 복합공공청사 신축 기본계획 수립		추진중			
행정절차이행					
기본 및 실시 설계					
착공					

시민참여계획

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
○	-	○	○	-

- 서북구청 신청사 건립(규모, 도입시설 등)에 대한 서북구 주민들의 의견 수렴
- 신청사 건립 후 언론 홍보

시민참여 실적

※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
			1건	-

- 「서북구 신청사 건립 기본구상 용역」 보고회 개최 보도

향후 세부 추진계획

구분	추진계획	비고
'24년 1분기	• 「서북구 복합공공청사 신축 타당성 조사 및 기본계획수립 용역」 중간보고회(2차) 개최	