

☑ 분기별 추진실적

구분	추진내용
'22년 4분기	• 설계비 6.5억 예납(국가철도공단)
'23년 1분기	• 부성역 신설 관련 실무자 회의 (역 신설 위치 협의)
'23년 2분기	• 부성역 신설 역사 위치 조정 협의 (사업지 위치 구체화)
'23년 3분기	• 설계비 6.5억 예납(국가철도공단) ※ 누적 13억원 예납 • 부성역사 신축 설계공모 당선작 결정(국가철도공단) ※ 당선업체: (주)HK건축사사무소
'23년 4분기	• 기본 및 실시설계 착수(국가철도공단)

□ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후	
합계	40,300	250	650	650	7,750	19,375	11,625	-
시비	40,300	250	650	650	7,750	19,375	11,625	-

☑ 연차별 집행실적

※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	1,550	250	650				
시비	1,550	250	650				

□ 확인(성과)지표

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
위수탁 협약 체결 (국가철도공단, 한국철도공사)	○				
기본 및 실시설계	○	○	○		
착공				○	

확인(성과)지표 이행실적

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
위수탁 협약 체결 (국가철도공단, 한국철도공사)	●				
기본 및 실시설계		추진중			
착공					

시민참여계획

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
○	-	-	○	-

- 기본 및 실시설계(안) 주민설명회
- 언론/방송을 통한 사업 필요성 홍보

시민참여 실적

※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
			4건	-

- 2022. 1.25. 천안시, 수도권 전철 '부성역' 신설 확정 언론보도
- 2022. 8.11. 천안시장, 12일 부성역 신설 협약식 참석 언론보도
- 2022. 8.15. 천안시, 수도권 전철 부성역 신설 본궤도 올라 언론보도
- 2023. 7.20. 국가철도공단, 수도권지하철 1호선 '부성역' 설계공모 시행

향후 세부 추진계획

구분	추진계획	비고
'24년 1분기	• 기본 및 실시설계 (국가철도공단)	

협조 사항

- (국토교통부) 원활한 사업 추진을 위한 행정사항 협조
- (국가철도공단, 한국철도공사) 협약체결 및 공사 추진



교통정책과장

이경열(2450)

미래철도팀장

박노봉(2454)

담당

이상현(5891)