

('23.12.31.기준)

|       |          |       |                               |
|-------|----------|-------|-------------------------------|
| 이 행 도 | 일부추진     | 이 행 륜 | 10 20 30 40 50 60 70 80 90 완료 |
| 구 분   | 계속 / 임기내 | 주 체   | 국가                            |
| 재 원   | 국비       | 정부도움  | 권한 재정                         |
| 주관부서  | 건설도로과    | 협조부서  |                               |

## □ 목 표

- 국도21호선과 510호 지방도를 연결하여 통행불편을 해소하고 국도의 간선도로망 기능 회복 및 물류비용 절감 기대

## □ 개 요

- 기 간 : 2019. ~ 2025. 12.
- 사 업 비 : 50,100백만 원 국비 50,100
- 위 치 : 동남구 병천면 송정리~탑원리(국지도57호선)
- 사 업 량 : 도로신설 L=3.6km (2차로 신설)

## □ 연차별 추진계획(로드맵)

| 추진내용  | 임기내  |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   | 임기후 |
|-------|------|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|-----|
|       | 2022 |   | 2023 |   |   |   | 2024 |   |   |   | 2025 |   |   |   | 2026 |   |     |
|       | 3    | 4 | 1    | 2 | 3 | 4 | 1    | 2 | 3 | 4 | 1    | 2 | 3 | 4 | 1    | 2 |     |
| 계획 수립 |      | ■ |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |     |
| 착공/공사 |      |   | ■    | ■ | ■ | ■ | ■    | ■ | ■ | ■ | ■    | ■ | ■ |   |      |   |     |
| 준공    |      |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   | ■ |      |   |     |

## ☑ 분기별 추진실적

| 구분       | 추진내용                                                                            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| '22년 4분기 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 공법 및 자재심의</li> <li>• 설계자문회의</li> </ul> |

| 구분       | 추진내용                 |
|----------|----------------------|
| '23년 1분기 | • 재해영향평가 실시          |
| '23년 2분기 | • 재해영향평가 실시          |
| '23년 3분기 | • 재해영향평가 실시          |
| '23년 4분기 | • 재해영향평가 및 환경영향평가 실시 |

## ☐ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

| 재원별 | 임기전    | 2022<br>하반기 | 2023  | 2024   | 2025   | 2026<br>상반기 | 임기후 |
|-----|--------|-------------|-------|--------|--------|-------------|-----|
| 합계  | 50,100 | 1,826       | 3,700 | 15,600 | 14,080 | 14,894      | -   |
| 국비  | 50,100 | 1,826       | 3,700 | 15,600 | 14,080 | 14,894      | -   |

## ☒ 연차별 집행실적

※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

| 재원별 | 임기전   | 2022<br>하반기 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026<br>상반기 | 임기후 |
|-----|-------|-------------|------|------|------|-------------|-----|
| 합계  | 1,826 | 1,826       |      |      |      |             |     |
| 국비  | 1,826 | 1,826       |      |      |      |             |     |

## ☐ 확인(성과)지표

| 확인지표    | 2022<br>하반기 | 2023  | 2024 | 2025  | 2026<br>상반기 |
|---------|-------------|-------|------|-------|-------------|
| 도로개설 착공 |             | 공사 착공 |      | 공사 준공 |             |

## ☒ 확인(성과)지표 이행실적

| 확인지표    | 2022<br>하반기 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026<br>상반기 |
|---------|-------------|------|------|------|-------------|
| 도로개설 착공 |             |      |      |      |             |

• 미이행 사유 : 사업 시행을 위한 용역수행 중

## ☐ 시민참여계획

| 설명회, 공청회 등 | 만족도 조사 | 민간전문가 자문 | 언론/방송 보도 | 기타 |
|------------|--------|----------|----------|----|
| ○          | -      | -        | -        | ○  |

- 2020년 6월 주민설명회 실시
- 도로 개설에 따른 천안시 블로그 홍보

## ☒ 시민참여 실적

※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

| 설명회, 공청회 등 | 만족도 조사 | 민간전문가 자문 | 언론/방송 보도 | 기타 |
|------------|--------|----------|----------|----|
| 1회         |        |          |          | -  |

- 2020년 6월 주민설명회 실시

## ☒ 향후 세부 추진계획

| 구분       | 추진계획                                                               | 비고 |
|----------|--------------------------------------------------------------------|----|
| '24년 1분기 | <ul style="list-style-type: none"> <li>총사업비 협의 및 인허가 절차</li> </ul> |    |



건설도로과장

조창영(2480)

도로시설팀장

김주덕(2485)

담당

신이중(5555)