

('23.12.31.기준)

이 행 도	정상추진	이 행 른	10	20	30	40	50	60	70	80	90	완료
구 분	계속 / 임기내	주 체	민간									
재 원	시비 민간	정부도움										
주관부서	건설도로과	협조부서										

□ 목 표

- 북천안IC 주변 물류창고 신축에 따른 진입도로 개설 계획으로 잔여구간에 대한 기반시설 확충 필요
- 관련업체 유입 및 고용효과 창출, 인구유입 효과와 더불어 기반시설 확충에 따른 지역발전, 나아가 물류산업의 발달을 통하여 북부지역 경제 활성화 기여

□ 개 요

- 기 간 : 2021. ~ 2024.
- 사 업 비 : 15,900백만 원 민간 15,900
- 위 치 : 서북구 성거읍 문덕리 205번지 ~ 성거읍 삼곡리 133-1번지
- 사 업 량 : 도로개설 L=2.36km, B=10.0m

□ 연차별 추진계획(로드맵)

추진내용	임기내																임기후
	2022		2023				2024				2025				2026		
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
계획 수립		■	■	■	■												
착공/공사					■	■	■	■	■								
준공										■							

☒ 분기별 추진실적

구분	추진내용
'22년 4분기	• 도시계획도로(소로1-484호)개설 실시계획(변경)인가 고시
'23년 1분기	• 도시계획도로(소로1-484호)개설 계획 수립 중
'23년 2분기	• 도시계획도로(소로1-484호)개설 계획 수립 중
'23년 3분기	• 도시계획도로(소로1-484호)개설 보상 추진 중
'23년 4분기	• 도시계획도로(소로1-484호)개설(1공구) 보상 완료 및 공사착공

☐ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	15,900	-	1,600	7,100	7,200	-	-
민 간	15,900	-	1,600	7,100	7,200	-	-

☒ 연차별 집행실적

※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	-	-	-				
민 간	-	-	-				

☐ 확인(성과)지표

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
도로개설공사 착공		착공	준공		

☒ 확인(성과)지표 이행실적

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
도로개설공사 착공		●			

☐ **시민참여계획**

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
-	-	-		○

○ 도로개설에 따른 천안시 블로그 홍보

☒ **시민참여 실적**

※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
				-

☒ **향후 세부 추진계획**

구분	추진계획	비고
'24년 1분기	• 2공구 기본 및 실시설계 발주	