

분기별 추진실적

구분	추진내용
'22년 4분기	• 계획 수립
'23년 1분기	• 도시계획도로(대로3-32호)개설계획 수립
'23년 2분기	• 도시계획도로(대로3-32호)개설계획 수립
'23년 3분기	• 도시계획도로(대로3-32호)개설계획 수립
'23년 4분기	• 도시계획도로(대로3-32호)개설계획 수립

연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	9,300	1,600	-	-	-	-	-
국비	754	754	-	-	-	-	-
도비	300	300	-	-	-	-	-
시비	8,246	546	1,925	1,925	1,925	1,925	-

연차별 집행실적

※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	1,600	1,600					
국비	754	754					
도비	300	300					
시비	546	546					

확인(성과)지표

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
도로개설 공사 착공			착공		준공

확인(성과)지표 이행실적

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
도로개설 공사 착공					

시민참여계획

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
-	-	-	○	-

○ 도로개설에 따른 언론홍보

시민참여 실적

※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
				-

향후 세부 추진계획

구분	추진계획	비고
'24년 1분기	<ul style="list-style-type: none"> 도시계획도로(대로3-32호)개설계획 수립 	



건설도로과장

조창영(2480)

도로시설팀장

김주덕(2485)

담당

이상대(5561)