



## ☑ 분기별 추진실적

구분	추진내용
'22년 4분기	<ul style="list-style-type: none"> <li>용암지하도 정비사업 착공</li> <li>- 용암지하도 외부 화강석 보수 및 보도블록 재설치 등</li> </ul>
'23년 1분기	<ul style="list-style-type: none"> <li>용암지하도 정비사업(외벽) 공정율 70%</li> <li><b>계획조정</b></li> <li>- 조정내용 : 사업기간, 사업비, 주요내용, 연차별 추진계획, 투자수요, 확인지표</li> <li>- 조정사유 : 사업내용 확대 추진으로 인한 사업비 등 변경</li> </ul>
'23년 2분기	<ul style="list-style-type: none"> <li>용암지하도 정비사업(외벽) 완료</li> <li>용암지하도(내부) 기본계획 및 실시설계용역 추진</li> </ul>
'23년 3분기	<ul style="list-style-type: none"> <li>용암지하도(내부) 기본계획 및 실시설계용역 추진중</li> </ul>
'23년 4분기	<ul style="list-style-type: none"> <li>용암지하도(내부) 기본계획 및 실시설계용역 완료</li> </ul>

## ☐ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	923	-	423	500	-	-	-
시비	883	-	383	500	-	-	-
기타	40	-	40	-	-	-	-

## ☑ 연차별 집행실적

※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	358	60	298				
시비	318	20	298				
기타	40	40	-				

## ☐ 확인(성과)지표

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
준공		○			

**확인(성과)지표 이행실적**

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
준 공	-	추진중			

**시민참여계획**

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
-	-	-	○	-

○ 준공시 언론홍보

**시민참여 실적**

※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
2			1	-

**공약조정사항**

구분	조정전	조정후	조정사유
2023년 1분기 <b>심의완료</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>사업량 : 조명개선 및 내외부 타일교체</li> <li>사업비 : 80백만원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>사업량 : 내외부 공사 및 캐노피 교체공사 등</li> <li>사업비 : 923백만원</li> <li>연차별추진계획, 투자수요, 확인성과지표</li> <li>- 사업비 및 사업계획 변경에 따른 현행화</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>단순 지하도 보수에 국한하지 않고 복합문화공간으로 활용하고자 하는 지역주민의 의견을 반영하여 사업내용 확대 추진</li> </ul>

**향후 세부 추진계획**

구분	추진계획	비고
'24년 1분기	<ul style="list-style-type: none"> <li>용암지하도(내부) 보수 공사 추진</li> </ul>	