

('23.12.31.기준)

|      |          |      |                               |
|------|----------|------|-------------------------------|
| 이행도  | 정상추진     | 이행률  | 10 20 30 40 50 60 70 80 90 완료 |
| 구분   | 계속 / 임기내 | 주체   | 시                             |
| 재원   | 국비 시비    | 정부도움 | 제도 재정                         |
| 주관부서 | 중앙도서관    | 협조부서 | 시설공사와                         |

목 표

- 노후된 도서관을 리모델링 하여 시대에 걸맞은 공간 재구성으로 효율적인 이용환경 조성 및 독서인구 확대에 기여

**□ 개 요**

- 기 간 : 2020. ~ 2023.
- 사 업 비 : 11,500백만 원 국비 2,100 시비 9,400
- 위 치 : 충청남도 천안시 동남구 중앙로 118(원성동)
- 사 업 량 : 부지면적 3,727㎡, 건축연면적 4,824㎡(지하1층, 지상4층)
- 주요내용
  - 노후된 냉난방 시스템 전면 교체 및 안전 구조물 보강
  - 오픈형 생활문화센터 조성
  - 외부 공사 (창호 및 단열, 화단 및 주차장 등)

☐ 연차별 추진계획(로드맵)[illegible]

## ☑ 분기별 추진실적

| 구분       | 추진내용                                                                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| '22년 4분기 | • 중앙도서관 리모델링 공사 착공                                                    |
| '23년 1분기 | • 중앙도서관 리모델링 공사 진행 (철거공사 등)<br>※ 동절기 공사 중지 (22. 12. 21. ~ 23. 2. 28.) |
| '23년 2분기 | • 중앙도서관 리모델링 공사 진행 (공정률 15%)<br>※ 건축해체허가 심의 및 중앙도서관 철거공사              |
| '23년 3분기 | • 중앙도서관 리모델링 공사 진행 (공정률 24%)<br>※ 철거 및 해체공사 완료, 외벽 마감 공사 등            |
| '23년 4분기 | • 중앙도서관 리모델링 공사 진행 (공정률 65%)<br>※ 내부 목공사, 인테리어 공사 등                   |

## □ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

| 재원별 | 임기전    | 2022 하반기 | 2023  | 2024  | 2025 | 2026 상반기 | 임기후 |
|-----|--------|----------|-------|-------|------|----------|-----|
| 합계  | 11,500 | 2,400    | 3,590 | 5,510 | -    | -        | -   |
| 국비  | 2,100  | 1,200    | 900   | -     | -    | -        | -   |
| 시비  | 9,400  | 1,200    | 2,690 | 5,510 | -    | -        | -   |

## ☑ 연차별 집행실적

※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

| 재원별 | 임기전   | 2022 하반기 | 2023  | 2024  | 2025 | 2026 상반기 | 임기후 |
|-----|-------|----------|-------|-------|------|----------|-----|
| 합계  | 6,028 | 172      | 1,328 | 4,528 | -    | -        | -   |
| 국비  | 1,890 | 86       | 724   | 1,080 | -    | -        | -   |
| 시비  | 4,138 | 86       | 604   | 3,448 | -    | -        | -   |

## □ 확인(성과)지표

| 확인지표    | 2022 하반기 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 상반기 |
|---------|----------|------|------|------|----------|
| 리모델링 공사 | 착공       | 준공   |      |      |          |

## ☑ 확인(성과)지표 이행실적

| 확인지표    | 2022 하반기 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 상반기 |
|---------|----------|------|------|------|----------|
| 리모델링 공사 | ●        | 공사중  |      |      |          |

## □ 시민참여계획

| 설명회, 공청회 등 | 만족도 조사 | 민간전문가 자문 | 언론/방송 보도 | 기타 |
|------------|--------|----------|----------|----|
| ○          | ○      | ○        | ○        | -  |

- 2019.10. : 중앙도서관 리모델링 주민 공청회 운영
- 2019.12. : 공공건축가 임호균 교수 자문 (충청남도 추천)
- 2021.11. : 천안시중앙도서관 리모델링 시민 설문 운영
- 2024.03. : 재개관 후 만족도 조사 및 언론/방송 보도 예정

## ☑ 시민참여 실적

※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

| 설명회, 공청회 등 | 만족도 조사 | 민간전문가 자문 | 언론/방송 보도 | 기타 |
|------------|--------|----------|----------|----|
| 2          |        | 6        | 2        | -  |

- 2023.12. : 리모델링 진행 상황 관련 보도 자료 배포(휴관 연장)

## ☑ 향후 세부 추진계획

| 구분       | 추진계획                              | 비고 |
|----------|-----------------------------------|----|
| '24년 1분기 | • 중앙도서관 리모델링 공사 준공 (24. 3. 31.예정) |    |

## □ 기타 사항

- '22. 04. 기본 및 실시설계 중간보고 및 최종보고회 후 예산 증액(25억)  
※ 90억→115억



중앙도서관장

문현주(3720)

사서팀장

이선옥(3727)

담당

김응규(3778)