

시도1호선 홍대용과학관 앞쪽으로 우회로 건설

('23.12.31.기준)

이행도	정상추진	이행률	10 20 30 40 50 60 70 80 90 완료
구분	신규 / 임기후	주체	시
재원	시비	정부도움	
주관부서	동남구 건설과	협조부서	건설도로과

목 표

- 승천천 옆 제방도로(속창교~발산길)를 법정도로(농어촌도로)로 지정하여 지방하천(승천천) 정비사업과 병행 개설하여 원활한 차량통행 및 기반시설확충에 따른 농촌소득 증대 도모

□ 개 요

- 기 간 : 2026. 1. ~ 2028. 12.
- 사 업 비 : 2,500백만 원 시비 2,500
- 사업개요
 - 위 치 : 천안시 동남구 수신면 속창리 91-1번지 일원
 - 사업량 : 도로개설 L=950m, B=6m
- 주요내용
 - 2022.8. : 농어촌도로 기본계획 고시(건설도로과)
 - 2023년이후 : 지방하천 승천천 정비사업과 병행하여
농어촌도로 개설추진(동남구 건설과)

☐ 연차별 추진계획(로드맵)[illegible]

☑ 분기별 추진실적

구분	추진내용
'22년 4분기	• 농어촌도로(리도 204호) 지정(건설도로과)
'23년 1분기	• 시기 미도래(지방하천 승천천 정비사업과 연계 추진 대상)
'23년 4분기	• 실시설계 용역 착수

☐ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	2,500	-	-	-	-	2,500	-
시비	2,500	-	-	-	-	2,500	-

☑ 연차별 집행실적

※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계							
시비							

☐ 확인(성과)지표

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
농어촌도로개설	농어촌도로 기본계획반영				착공

☑ 확인(성과)지표 이행실적

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
농어촌도로개설	●				

☐ **시민참여계획**

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
2	-	-	-	-

- 농어촌도로 개설시 주민공람 및 설명회 실시

☒ **시민참여 실적**

※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
				-

☐ **협조 사항**

- (충청남도) 지방하천 승천천 정비사업시 해당구간 제방보축계획을 농어촌도로 시설 기준(5m이상)으로 반영하여 추진하여 주시기 바라며, 해당사업 조속 추진건의.(하천과)

☒ **향후 세부 추진계획**

구분	추진계획	비고
'24년 1분기	• 실시설계 용역 추진	

