

('23.12.31.기준)

이 행 도	정상추진	계획조정	이 행 률	10	20	30	40	50	60	70	80	90	완료
구 분	신규	/	임기내										
재 원	시비												
주관부서	공원녹지과												
			주 체	시									
			정부도움	기타									
			협조부서	성남면									

## □ 목 표

- 자연경관을 활용한 수변 산책로 조성으로 주민의 여가활동 공간 제공
- 관광객 유입을 통한 농촌지역 경제 활성화 도모

## □ 개 요

- 기 간 : 2023. ~ 2025.
- 사 업 비 : 5,100백만 원 시비 5,100
- 위 치 : 성남면 대정리 57번지 일원(대정저수지)
- 사 업 량
  - 산책로조성(B=2.4m, L=1,723m), 목교 1개소, 전망데크 2개소 등 설치

## □ 연차별 추진계획(로드맵)

추진용	임기내																임기후	
	2022		2023				2024				2025				2026			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		
기본조사	■	■																
계획 수립 및 설계			■	■	■	■												
착공/공사							■	■	■	■	■							
준공												■						

## ☑ 분기별 추진실적

구분	추진내용
'22년 4분기	<ul style="list-style-type: none"> <li>'23년 본예산 신청</li> <li>중기지방재정계획 반영</li> <li>지방재정 투자심사 의뢰</li> </ul> <b>계획조정</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>조정내용 : 사업비(70억→10억)</li> <li>조정사유 : 제방 뚝길 활용 데크설치 최소화</li> </ul>
'23년 1분기	<ul style="list-style-type: none"> <li>'23. 3 : 세출예산 재배정(1억)</li> </ul> <b>변경사항</b> '23.1. 주요업무보고회 지시사항(업무이관 : 농업정책과 → 공원녹지과)
'23년 2분기	<ul style="list-style-type: none"> <li>'23. 7 : 실시설계도서 중간 보고</li> </ul>
'23년 3분기	<ul style="list-style-type: none"> <li>'23. 7. : 주민설명회 개최</li> <li>'23. 9. : 수변산책로 목재데크 자재 선정 심의</li> </ul> <b>계획조정</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>조정내용 : 사업비(10억→51억)</li> <li>조정사유 : 지방도 691호선 및 농도 301호선 부근 보도 설치 등</li> </ul>
'23년 4분기	<ul style="list-style-type: none"> <li>'23. 11. : 사업비 확보 추진</li> </ul>

## ☐ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	5,100	-	100	5,000	-	-	-
시비	5,100	-	100	5,000	-	-	-

## ☑ 연차별 집행실적

※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계							
시비							

## ☐ 확인(성과)지표

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
둘레길 착공			○		
둘레길 준공				○	

**확인(성과)지표 이행실적**

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
둘레길 착공					
둘레길 준공					

**시민참여계획**

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
○	-	-	-	-

○ 수변산책로 조성 실시설계용역 주민설명회를 통한 주민 참여 활성화

**시민참여 실적**

※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
1회				-

○ 주민설명회 1회 (23.7.28.)

**협조 사항**

○ (기타기관) 한국농어촌공사  
- 한국농어촌공사 토지사용 협의 및 관계법령 검토

**공약조정사항**

구분	조정전	조정후	조정사유
2022년 4분기 <b>심의완료</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>사업비 : 70억</li> <li>사업량</li> <li>- 데크산책로(B=2.5m, L=1,850m), 목교 4개소, 데크쉼터 등 설치</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>사업비 : 10억</li> <li>사업량</li> <li>- 산책로(B=2.5m, L=1,850m), 목교 1개소, 데크쉼터 등 설치</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>제방 돌길 활용 데크설치 최소화</li> </ul>
2023년 3분기 <b>심의완료</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>사업기간 : 2023 ~ 2024</li> <li>사업비 : 10억</li> <li>사업량</li> <li>- 산책로 일부, 목교 1개소, 데크쉼터 등 설치</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>사업기간 : 2023 ~ 2025</li> <li>사업비 : 51억</li> <li>사업량</li> <li>- 산책로(B=2.4m, L=1,723m), 목교 1개소, 전망데크 2개소, 휴게쉼터 1개소 등 설치</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>주민설명회 실시에 따른 주민 의견 반영</li> <li>- 지방도691호선 및 농도301호선 부근 도로측 보도 설치</li> <li>- 수변데크 구간 중 전망데크 추가 등 휴게공간 설치</li> </ul>

**향후 세부 추진계획**

구분	추진계획	비고
'24년 1분기	<ul style="list-style-type: none"> <li>실시설계용역 준공 예정</li> </ul>	

**공원녹지과장** 김주식(2720) **공원관리1팀장** 송혜정(2722) **담당** 민준홍(2772)