

('23.12.31.기준)

| 이 행 도 | 일부추진     | 이 행 률 | 10 20 30 40 50 60 70 80 90 완료 |
|-------|----------|-------|-------------------------------|
| 구 분   | 계속 / 임기후 | 주 체   | 시                             |
| 재 원   | 국비 시비    | 정부도움  | 재정                            |
| 주관부서  | 하 천 과    | 협조부서  | 체육진흥과, 공원녹지과                  |

## □ 목 표

- 국가하천으로 승격된 곡교천 주변의 농토 및 인가를 홍수피해로부터 사전에 예방
- 친수지구 활용방안 타당성 조사를 통해 체계적인 하천 공간 관리 및 이용에 대한 기틀을 마련하고 쾌적한 자연환경을 보전하며, 생명력 있는 하천으로 관리할 수 있도록 친수공원 조성

## □ 개 요

### 곡교천 하천정비사업 국가

- 기 간 : 2020. 11. ~ 2025. 12.
- 사 업 비 : 113,700백만원 국비 113,700
- 위 치 : 천안시 동남구 풍세면 일원
- 사 업 량 : 하천정비 15.01km(천안시 구간 L=6.9km)
- 주요내용 : 곡교천(국가하천) 하천정비

### 곡교천 친수지구 공원 조성

※ 곡교천 친수지구 활용방안 타당성 검토 용역 중

- 기 간 : 2026. 1. ~ 2027. 12.
- 사 업 비 : 8,000백만 원 시비 8,000
- 위 치 : 천안시 동남구 풍세면 남관리 645-1번지 일원

○ 주요내용

- 곡교천 친수지역 내 곡교새물길터, 친수피크닉장, 어여울 생태터, 친수파크골프장 및 남관체육센터 등 조성

□ 연차별 추진계획(로드맵)

| 추진내용             |       | 임기내  |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   | 임기후 |
|------------------|-------|------|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|-----|
|                  |       | 2022 |   | 2023 |   |   |   | 2024 |   |   |   | 2025 |   |   |   | 2026 |   |     |
|                  |       | 3    | 4 | 1    | 2 | 3 | 4 | 1    | 2 | 3 | 4 | 1    | 2 | 3 | 4 | 1    | 2 |     |
| 곡교천<br>하천정비사업    | 실시설계  | ■    | ■ |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |     |
|                  | 착공/공사 |      |   | ■    | ■ | ■ | ■ | ■    | ■ | ■ | ■ | ■    | ■ | ■ |   |      |   |     |
|                  | 준공    |      |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   | ■ |      |   |     |
| 곡교천 친수<br>지구공원조성 | 실시설계  |      |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   | ■    | ■ |     |
|                  | 착공/공사 |      |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   | ■   |
|                  | 준공    |      |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   |   |   |      |   | ■   |

☑ 분기별 추진실적

| 구분       | 추진내용                                                                                                                                                  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| '22년 4분기 | <ul style="list-style-type: none"> <li>곡교천 하천정비사업 실시설계 추진</li> <li><b>변동사항</b> 풍세 남관교 재가설 포함 등 총사업비 증가 및 연차별 투자수요 조정 (국비 905억 → 국비 1,137억)</li> </ul> |
| '23년 1분기 | <ul style="list-style-type: none"> <li>곡교천 하천정비사업 지구별 예비타당성 조사 시행 중</li> </ul>                                                                        |
| '23년 2분기 | <ul style="list-style-type: none"> <li>곡교천 하천정비사업 지구별 총사업비 협의 중(환경부)</li> </ul>                                                                       |
| '23년 3분기 | <ul style="list-style-type: none"> <li>곡교천 하천정비사업 지구별 총사업비 협의 중(환경부)</li> </ul>                                                                       |
| '23년 4분기 | <ul style="list-style-type: none"> <li>곡교천 하천정비사업 실시설계용역 추진 중 (환경부)</li> </ul>                                                                        |

□ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

| 재원별 |         | 임기전   | 2022<br>하반기 | 2023   | 2024   | 2025   | 2026<br>상반기 | 임기후   |
|-----|---------|-------|-------------|--------|--------|--------|-------------|-------|
| 합계  | 121,700 | 2,020 | 2,100       | 28,809 | 28,809 | 28,809 | 27,163      | 3,990 |
| 국 비 | 113,700 | 2,000 | 2,100       | 28,809 | 28,809 | 28,809 | 23,173      | -     |
| 시 비 | 8,000   | 20    | -           | -      | -      | -      | 3,990       | 3,990 |

## ☒ 연차별 집행실적

※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

| 재원별 | 임기전   | 2022<br>하반기 | 2023  | 2024 | 2025 | 2026<br>상반기 | 임기후 |
|-----|-------|-------------|-------|------|------|-------------|-----|
| 합계  | 4,550 | 2,020       | 2,100 | 430  |      |             |     |
| 국 비 | 4,530 | 2,000       | 2,100 | 430  |      |             |     |
| 시 비 | 20    | 20          | -     |      |      |             |     |

## ☐ 확인(성과)지표

| 확인지표     | 2022<br>하반기 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026<br>상반기 |
|----------|-------------|------|------|------|-------------|
| 곡교천 하천정비 | 실시설계<br>완료  | 착공   |      | 준공   |             |
| 친수공원 조성  |             |      |      |      | 실시설계        |

## ☒ 확인(성과)지표 이행실적

| 확인지표     | 2022<br>하반기 | 2023         | 2024 | 2025 | 2026<br>상반기 |
|----------|-------------|--------------|------|------|-------------|
| 곡교천 하천정비 |             | 실시설계<br>진행 중 |      |      |             |
| 친수공원 조성  |             |              |      |      |             |

• 미이행 사유 : 실시설계 중간 결과 반영에 따른 사업비 증가로 예비타당성 조사 실시

## ☐ 시민참여계획

| 설명회, 공청회 등 | 만족도 조사 | 민간전문가 자문 | 언론/방송 보도 | 기타 |
|------------|--------|----------|----------|----|
| ○          |        |          | ○        | -  |

- 실시설계 주민설명회 1회
- 친수지구 공원 조성에 따른 언론홍보

## ☒ 시민참여 실적

※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

| 설명회, 공청회 등 | 만족도 조사 | 민간전문가 자문 | 언론/방송 보도 | 기타 |
|------------|--------|----------|----------|----|
| 1          |        |          |          | -  |

## ☒ 향후 세부 추진계획

| 구분          | 추진계획                             | 비고 |
|-------------|----------------------------------|----|
| '24년<br>1분기 | • 곡교천 하천정비사업 실시설계 추진 및 하반기 착공 준비 |    |



하천과장

최재선(3030)

생태하천팀장

김용기(3034)

담당

신수지(3753)