

천안역사 증·개축

('23.12.31.기준)

이행도	정상추진	이행률	10 20 30 40 50 60 70 80 90 완료
구분	계속 / 임기내	주체	시
재원	국비 도비 시비	정부도움	재정
주관부서	교통정책과	협조부서	도시재생과

목표

- 노후화된 임시역사를 증·개축하여 교통서비스 제공 및 자긍심 고취
- 원도심 도시재생과 연계 지역경제 활성화 기여

개 요

- 기 간 : 2017. ~ 2026.
- 사 업 비 : 800억 원 국비 299 시비 501
- 사 업 량 : 11,643m² (증축 7,203m², 개량 4,440m²)
- 주요내용 : 천안역사 증.개축

☐ 연차별 추진계획(로드맵)

[illegible]

☒ 분기별 추진실적

구분	추진내용
'22년 4분기	- 기재부 제2차관 천안역사 현장방문시 타당성 재조사 면제 건의 - 타당성 재조사 면제 관련 기재부·국토부 협의 - 천안역사 디자인(안) 검토회의 - 천안역사 증개축 사업 관련 선진사례 세미나 변동사항 설계 결과에 따른 사업량 변경(기존 8,465㎡ → 변경 11,643㎡)
'23년 1분기	- 천안역사 증개축 설계안 발전을 위한 유관기관 합동 해외 우수사례 선진지 견학 - 기본구상안 확정 및 도비(200억) 지원 건의
'23년 2분기	- 기본 및 실시설계(안) 확정 (중간보고회 개최) - 도지사 정책 현장 방문(천안역)
'23년 3분기	23년도 제3차 지방재정투자사업 타당성(재)조사 업무약정 체결 (한국지방행정연구원, 약정기간: 7개월, 약정금액: 1.35억원)
'23년 4분기	- 설계안 최종보고회 - 국토부 장관 정책 현장 방문(천안타운홀)

☐ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별		임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	80,000	5,640	2,600	8,160	17,000	16,000	20,500	10,100
국 비	29,900	3,800	2,600	5,000	7,000	6,000	5,500	-
시 비	50,100	1,840	-	3,160	10,000	10,000	15,000	10,100

☒ 연차별 집행실적

※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	12,800	5,640	2,600	4,560			
국비	10,960	3,800	2,600	4,560			
시비	1,840	1,840	-				

☐ 확인(성과)지표

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
기본 및 실시설계	○	○			
착공		○			

☒ 확인(성과)지표 이행실적

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
기본 및 실시설계		●			
착공					

☐ 시민참여계획

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
-	-	-	○	-

- 언론/방송을 통한 사업 필요성 홍보

☒ 시민참여 실적

※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
		2건	3건	-

- 2022.10.18. 천안역사 디자인(안) 검토회의 민간전문가 자문
- 2022.11.21. 천안역사 증개축 사업 관련 선진사례 민간전문가 주제발표 세미나
- 2023. 1.13. 20년 임시역 '천안역사' 증개축 하반기 착공 언론보도
- 2023. 4.13. 천안역사 증개축 디자인 중간보고회, 2026년 완공목표 언론보도
- 2023.11. 9. 천안 미래 랜드마크 '천안역' 밑그림 완성, 2026년 완공 목표

☒ 향후 세부 추진계획

구분	추진계획	비고
'24년 1분기	• 인허가 절차 완료	

☐ 협조 사항

- (국토교통부, 충남도청) 사업예산 반영 건의



교통정책과장

이경열(2450)

미래철도팀장

박노봉(2454)

담당

이상현(5891)