

('23.12.31.기준)

이 행 도	정상추진	계획조정	이 행 른	10 20 30 40 50 60 70 80 90 완료
구 분	계속 / 임기내		주 체	시
재 원	국비	시비	정부도움	재정
주관부서	체육진흥과		협조부서	시설공사와

□ 목 표

- 노년층의 증가에 따른 어르신들을 위한 맞춤형 생활체육 공간의 부족에 따른 실버체육 활성화 필요

□ 개 요

종합운동장 게이트볼장 건립

- 기 간 : 2021. ~ 2024.
- 사 업 비 : 55억 원 국비 9 시비 46
- 위 치 : 천안시 서북구 백석동 251번지 일원(종합운동장 내)
- 주요시설 : 게이트볼장 3개면, 부대시설(휴게실, 화장실 등)

북면 그라운드골프장 조성

완료

- 기 간 : 2021. ~ 2022. 10.
- 사 업 비 : 630백만 원 시비 630
- 위 치 : 천안시 동남구 북면 상동리 68번지 일원
- 사 업 량 : 면적 2,370㎡

쌍용2동 그라운드골프장 조성

- 기 간 : 2023. ~ 2023.
- 사 업 비 : 3억 원 도비 1.5, 시비 1.5
- 위 치 : 천안시 서북구 쌍용동 1568-1번지 일원
- 사 업 량 : 면적 1,500㎡

□ 연차별 추진계획(로드맵)

추진내용		임기내																임기후
		2022		2023				2024				2025				2026		
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
종합운동장 게이트볼장 건립	실시설계	■	■	■	■	■	■											
	공사착공							■	■	■								
	공사준공										■							
북면 그라운드 골프장조성	공사착공	■																
	공사준공		■															
쌍용2동 그라운드 골프장조성	실시설계			■														
	공사착공				■	■												
	공사준공						■											

☑ 분기별 추진실적

구분	추진내용
'22년 4분기	• 종합운동장 게이트볼장 업무이관(체육진흥과→시설공사와) • 북면 그라운드 골프장-준공 계획조정 - 조정사항 : 사업비, 연차별추진계획 및 투자수요, 확인성과지표 - 조정사유 : 입장면 그라운드골프장 조성공사 부지 내 무단경작으로 인한 사업 취소에 따라 쌍용2동으로 사업대상지 변경
'23년 1분기	• 종합운동장 게이트볼장 실시설계 착수 • 쌍용2동 그라운드골프장 실시설계 착수
'23년 2분기	• 종합운동장 게이트볼장 실시설계 절차 진행 • 쌍용2동 그라운드골프장 실시설계 완료, 공사입찰 의뢰
'23년 3분기	• 종합운동장 게이트볼장 실시설계 절차 진행 계획조정 - 조정사항 : 종합운동장 게이트볼장 사업비 변경(7억 증액) - 조정사유 : 건설물가 상승에 따른 사업비 증액
'23년 4분기	• 종합운동장 게이트볼장 실시설계 추진중 • 쌍용2동 그라운드골프장 조성 공사중

☐ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별		임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	6,430	-	559	400	5,471	-	-	-
국 비	900	-	-	-	900	-	-	-
도 비	150	-	-	150	-			
시 비	5,380	-	559	250	4,571	-	-	-

☒ 연차별 집행실적

※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별		임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	106	-	29	77				
국 비	-	-	-	-				
도 비	36	-	-	36				
시 비	70	-	29	41				

☐ 확인(성과)지표

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
종합운동장 게이트볼장건립		실시설계	착공 및 준공		
북면 그라운드골프장 조성	준공				
쌍용2동 그라운드골프장 조성	실시설계	착공 및 준공			

☒ 확인(성과)지표 이행실적

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
종합운동장 게이트볼장건립		설계중			
북면 그라운드골프장 조성	● 완료				
쌍용2동 그라운드골프장 조성		공사중			

□ 시민참여계획

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
		○	○	

- 민간전문가 자문 : 설계착수·중간·완료 보고회 / 3회
- 언론 / 방송보도 : 설계용역 착수·완료, 공사 착공·준공 등 주요사항 언론보도 / 4회

☑ 시민참여 실적

※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
				-

□ 공약조정사항

구분	조정전	조정후	조정사유
2022년 4분기 심의완료	- 사업개요 - 입장면 그라운드골프장 조성 - 사업비 : 5,760백만원	- 사업개요 - 쌍용2동 그라운드골프장 조성 - 사업비 : 5,730백만원 - 연차별 추진계획, 확인성과지표 - 사업계획 변경에 따른 현행화 - 연차별 투자수요 - 사업비 변경에 따른 현행화	입장면 그라운드골프장 조성부지 내 무단경작으로 사업불가하여 쌍용2동 그라운드 골프장으로 변경 추진
2023년 3분기 심의완료	[종합운동장 게이트볼장 건립] 사업비 : 48억원	[종합운동장 게이트볼장 건립] - 사업비 : 55억원 - 연차별 추진계획, 연차별 투자수요, 확인성과지표 - 사업계획 변경에 따른 현행화	건설물가 상승에 따른 사업비 증액(7억)

☑ 향후 세부 추진계획

구분	추진계획	비고
'24년 1분기	- 종합운동장 게이트볼장 실시설계 완료 및 착공 - 쌍용2동 그라운드골프장 조성 공사 준공	



체육진흥과장

정해선(260)

체육시설팀장

이준원(2264)

담당

백장현(5758)
이우람(5796)