

대한민국 축구종합센터 건립

- 축구종합센터 활용 지역경제 활성화

('23.12.31.기준)

이 행 도	정상추진	이 행 른	10 20 30 40 50 60 70 80 90 완료
구 분	계속 / 임기내	주 체	시
재 원	국비 도비 시비	정부도움	재정 권한
주관부서	축구종합센터건립추진단	협조부서	일자리경제과

□ 목 표

- 대한민국 축구종합센터의 성공적 건립으로 축구 메카도시 완성
- 새로운 스포츠 문화의 중심으로 지역경제 활성화 견인

□ 개 요

축구종합센터 도시개발사업(생활체육시설 조성)

- 기 간 : 2019. 9. ~ 2024. 6.
- 사 업 비 : 97,700백만 원 국비 11,200 도비 13,100 시비 73,400
- 위 치 : 서북구 입장면 가산리 120번지 일원
- 사 업 량 : 도시개발사업 451,693㎡(생활체육시설 190,678㎡)
 - 축구종합센터 부지 및 기반시설 조성
 - 생활체육시설 조성(축구장(4), 풋살장(4), 족구장(2), 테니스장(5), 웰빙트레킹코스 등)
- 주요내용 : '22. 4. 25. 착공

축구종합센터 실내체육관 건립사업

- 기 간 : 2019. 10. ~ 2025. 6.
- 사 업 비 : 25,500백만 원 국비 6,300 도비 7,200 시비 12,000
- 사 업 량 : 실내체육관 1동 신축(연면적 5,444㎡)
 - 수영장(25M×6레인), 사우나, 다목적체육관, 헬스장, 다목적룸, 체력측정실 운동처방실 등
- 주요내용 : '22. 8. 5. 기본 및 실시설계 착수 · '23. 7. 착공

축구역사박물관 건립사업

- 기 간 : 2022. 7. ~ 2027. 6. **임기후**
- 사 업 비 : 17,800백만 원

국비 6,400	도비 4,900	시비 6,500
----------	----------	----------
- 사 업 량 : 박물관 1동 신축(연면적 3,418㎡)
 - 전시실, 체험실, 수장고, 도서관, 카페 등
- 주요내용 : '22. 10. 기본계획 및 설립 타당성 학술 용역 착수

천안시민프로축구단 K리그2 참가

완료

- 기 간 : 2023. 3. ※'22. 6 .30. 한국프로축구연맹 K2리그 가입 신청
- 주요내용 : 천안시축구단(K3)을 천안시민프로축구단(K2)으로 승격, 2023년 K리그2에 참가

축구종합센터 활용 지역경제 활성화

- 기 간 : 2022. 7. ~
- 주요내용
 - (시공관련) 우리시 업체(자재·장비 등) 참여기회 확대 유도
 - ※ 축구협회 시공에도 협조 요청
 - (지역농산물 사용) 센터 운영 시 지역 농산물 우선 구매 체계 구축(로컬푸드 직매장 운영, 식자재 납품 등)
 - (일자리) 인력 채용 시 지역인재 우대 방안 모색
 - (대회유치) 국가대표 경기 연1회 이상, 유·청소년 축구대회 개최 등 축구 붐 조성
 - (관광) 축구역사박물관, 국가대표 훈련 공개, 축구이벤트 등을 통한 스포츠 관광 활성화

□ 연차별 추진계획(로드맵)

추진내용		임기내																임기후
		2022		2023				2024				2025				2026		
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
축구종합센터 도시개발사업 (생활체육시설)	착공/공사	■	■	■	■	■	■	■	■									
	준공									■								
축구종합센터 실내체육관 건립사업	기본 및 실시설계	■	■	■	■													
	착공/공사					■	■	■	■	■	■	■						
	준공												■					
축구역사 박물관 건립사업	기본계획 결정	■	■	■	■													
	설립타당성 평가 및 투융자심사					■	■	■	■	■	■	■						
	착공/공사												■	■	■	■	■	■
천안시민 프로축구단 K리그2참가	가입신청	■	■															
	K리그2 참가			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
축구종합센터 활용한 지역 경제 활성화	시공	■	■	■	■	■	■	■	■									
	지역농산물 사용											■	■	■	■	■	■	■
	일자리											■	■	■	■	■	■	■
	대회유치											■	■	■	■	■	■	■
	관광											■	■	■	■	■	■	■

☑ 분기별 추진실적

구분	추진내용
'22년 4분기	- 천안시민프로축구단(K리그2)가입완료 - 축구종합센터 생활체육시설 조성공사(토목) 추진(공정률 25%) - 축구종합센터 실내체육관 건립사업 건축설계용역 추진(공정률 57%)
'23년 1분기	- 축구종합센터 생활체육시설 조성공사(토목) 추진(공정률 31%) - 축구종합센터 실내체육관 건립사업 건축설계용역 추진(공정률 72%) - 축구역사박물관 유물 기증 및 홍보 관련 업무협약(천안시티FC, 부천FC1995) - 축구역사박물관 현장학습 관련 업무협약(충남어린이집연합회 등 10개 단체) - 축구역사박물관 건립 학술대회 개최(3월 3일) 2023년도 1차 유물 기증(48건 93점)

구분	추진내용
'23년 2분기	• 축구종합센터 생활체육시설 조성공사(토목) 추진(공정률 43%) • 축구종합센터 생활체육시설 조성공사(전기) 및 (통신) 착공 • 축구종합센터 실내체육관 건립사업 건축설계용역 추진(공정률 91%) • 축구종합센터 실내체육관 건축허가 • 축구역사박물관 건립자문위원회 개최(4월 27일) • 축구역사박물관 건립기본계획 및 설립타당성 연구용역 중간보고회(5월 17일) • 축구역사박물관 대학생 교육 업무협약(관내 12개 대학) • 축구역사박물관 유물 기증 및 홍보 업무협약(한국프로축구연맹, 대전하나시티즌) • 축구역사박물관 유물 기증 릴레이 추진(부천FC1995, 천안시FC, 국가대표A매치2) • 2023년도 2차 유물 기증(750건 959점)
'23년 3분기	• 축구종합센터 생활체육시설 조성공사(토목) 추진(공정률 50.5%) • 축구종합센터 실내체육관 건립사업 건축설계용역 완료 • 축구역사박물관 건립 사업 부속합의서 체결 • 축구역사박물관 유물 기증증서 전달식(김은중 감독 외) • 천안시·한국박물관교육학회 공동주최 「축구역사박물관 학술대회」 추진(8월 26일) • 축구역사박물관 「공립박물관 설립타당성 사전평가」(1차: 7월 / 2차: 9월)
'23년 4분기	• 축구종합센터 생활체육시설 조성공사(토목) 추진(공정률 64.4%) • 축구종합센터 생활체육시설 조성공사(전기) 추진(공정률 32.0%) • 축구종합센터 생활체육시설 조성공사(통신) 추진(공정률 62.9%) • 축구종합센터 실내체육관 건립사업(건축/전기/통신/소방) 착공 • 축구역사박물관 「공립박물관 설립타당성 사전평가」(3차) ※ 최종결과 : 적정

☐ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	189,400	85,200	5,600	35,200	25,700	33,700	2,000
국비	29,950	-	-	14,850	6,400	8,700	-
도비	41,100	-	5,600	12,000	8,000	11,500	2,000
시비	118,350	85,200	-	8,350	11,300	13,500	-

☒ 연차별 집행실적

※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	102,545	85,200	2,000	15,345			
국비	0	-					
도비	14,779	-	2,000	12,779			
시비	87,766	85,200		2,566			

☐ 확인(성과)지표

단위 : %

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
도시개발사업 공사 진행율	30	70	준공		
실내체육관 건립		실시설계 완료		준공	

☒ 확인(성과)지표 이행실적

단위 : %

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
도시개발사업 공사 진행율	25	64			
실내체육관 건립		착공			

☐ 시민참여계획

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
-	-	-	○	-

○ 언론/방송보도 : 실내체육관, 생활체육시설 조성 완공에 따른 언론홍보 1회 이상

☒ 시민참여 실적

※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
2회		12회	60건	-

- 축구종합센터 市시설물 민간위탁 원가산정을 위한 기초조사
- 2022 카타르월드컵 16강 진출 기념 대한축구협회 기념품 기증
- 축구역사박물관 건립 학술대회 개최(3/3)
- 박물관 분야 전문가 자문 10회 진행
- 축구역사박물관 소장유물 등록 촬영
- 축구역사박물관 건립 학술대회 열린다!
- 축구역사박물관 지역 어린이 참여프로그램 손잡아
- 축구역사박물관 건립 학술대회 개최
- 축구역사박물관 천안시티FC MOU 체결
- 축구역사박물관 부천FC1995와 MOU 체결
- 축구역사박물관 한국프로축구연맹과 MOU 체결
- 축구역사박물관 대전하나시티즌과 MOU 체결

- 축구역사박물관 소장 유물, 대중에게 첫 선 보여
- 2019 FIFA U-20 월드컵 준우승 정정용 감독, 준우승 메달 기증
- 유물 기증 운동 추진(부천FC1995, 천안시티FC, 국가대표 A매치(2))
- '레전드' 박지성도 환영...천안 '축구역사박물관' 건립
- 천안시, 축구역사박물관 건립 기본계획 및 설립타당성 연구 용역 최종보고회 개최
- 붉은 악마 대형 태극기, 천안 축구역사박물관에 기증
- 축구역사박물관, 김은중 감독 기증증서 전달식 개최
- 천안시, 축구역사박물관의 차별화 전략 모색 학술대회 개최
- 김희태 전 감독, 천안 축구역사박물관에 393점 소장 자료 기증
- "손흥민도 천안 축구역사박물관 응원합니다"...응원 릴레이
- 국내 최초 축구역사박물관 건립 본격화...문체부 설립타당성 평가 통과
- "중요한 것은 꺾이지 않는 마음"... 천안시, 4년 만에 대한민국축구박물관 공립 추진

☑ 향후 세부 추진계획

구분	추진계획	비고
'24년 1분기	• 축구종합센터 생활체육시설 조성공사(토목) 추진(공정률 70%) • 축구종합센터 실내체육관 건립공사(건축) 추진 • 축구역사박물관 건립 사업 지방재정투자사업 심사 추진 • 축구역사박물관 한국 축구사 연구 용역 추진	

☐ 협조 사항

- (문화체육관광부) 행·재정 지원
- (충청남도) 도비 지원

