

이행도	완료	이행률	10 20 30 40 50 60 70 80 90 완료
구분	계속 / 임기내	주체	시
재원	도비 시비	정부도움	
주관부서	건설도로과	협조부서	

□ 목 표

- 집중호우 등에 의한 하천범람 방지
- 하천주변 농경지 및 가옥 등 주민의 생명 및 재산을 보호

□ 개 요

- 기 간 : 2017. 5. ~ 2022. 10.
- 사업비 : 30,295백만 원 국비 5,150 도비 14,542 시비 10,603
- 위치 : 천안시 동남구 풍서면, 광덕면 일원
- 사업량 : 지방하천 정비 6.517km
- 주요내용 : 축제 및 호안 정비 L=6.517km, 교량 2개소 등

□ 연차별 추진계획(로드맵)

추진내용	임기내																임기후
	2022		2023				2024				2025				2026		
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
착공/공사	■	■															
준공		■															

☑ 분기별 추진실적

구분	추진내용
'22년 4분기	• 풍서천 지방하천 정비사업 준공(2022년 10월 2일)

☐ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별		임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	30,295	30,295						
국 비	5,150	5,150						
도 비	14,542	14,542						
시 비	10,603	10,603						

☒ 연차별 집행실적

재원별		임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	30,295	30,295						
국 비	5,150	5,150						
도 비	14,542	14,542						
시 비	10,603	10,603						

☐ 확인(성과)지표

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
하천정비 공사 준공	○				

☒ 확인(성과)지표 이행실적

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
하천정비 공사 준공	● 완료				

☐ 시민참여계획

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
			○	-

○ 하천정비 완료에 따른 언론홍보

☒ 시민참여 실적

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
			○	-

○ 하천정비 완료에 따른 언론 홍보



건설도로과장

조창영(2480)

하천시설팀장

황재덕(2482)

담당

박인(5551)