

이 행 도	완료	이 행 률	10 20 30 40 50 60 70 80 90 완료
구 분	계속 / 임기내	주 체	시
재 원	도비 시비	정부도움	
주관부서	공원녹지과	협조부서	

□ 목 표

- 시민의 편안한 휴식과 여가, 문화생활이 어우러진 친수공간 조성
- 누구나 이용할 수 있는 도시공원 조성을 통하여 수준 높은 공원·녹지서비스 제공

□ 개 요

천호지 수변경관 개선사업(1단계)

- 기 간 : 2021. 1. ~ 2022. 12.
- 사 업 비 : 4,350백만 원 조정700 시비3,650
- 위 치 : 동남구 안서동 천호지공원 일원
- 사 업 량 : 시설면적 11,558.1㎡(공원면적 318,964㎡)에 대한 공간 개편, 식재 및 시설물 개선(시설물 27종, 식재 20종)
- 주요내용

사업내용	주요 사업
공 간	청춘마당, 초록언덕마당, 어울마당, 하늘뭇마당, 호수건강마당 5개 공간
시 설 물	디지털워터스크린, 청춘브릿지, 수변데크마당(어울마당), 수변데크쉼터, 포켓쉼터, 파고라 포함 27종
식 재	교목 47주, 관목 8,300주, 지피류 18,000본



□ 연차별 추진계획(로드맵)

추진내용	임기내																임기후
	2022		2023				2024				2025				2026		
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
기존 시설물 철거	■	■															
공간조성 및 식재 시설물 설치 등	■	■															
준공	■	■															

☑ 분기별 추진실적

구분	추진내용
'22년 4분기	- 시설물 80%, 식재 80%, 포장 30% 완료 - 수경시설 90%, 목재데크 90% 등
'23년 1분기	- 동절기 공사중지 해제 및 본공사 완료 - 천호지 수변경관 개선사업 준공식('23.4.5)

☐ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별		임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	4,350	353	3,997	-	-	-	-	-
도 비	700	-	700					
시 비	3,650	353	3,297					

☒ 연차별 집행실적

재원별		임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	4,167	174	2,781	1,212	-	-	-	-
도 비	659	-	466	193				
시 비	3,508	174	2,315	1,019				

☐ 확인(성과)지표

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
실시 설계 용역	준공				
본 공사	준공				

☒ 확인(성과)지표 이행실적

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
실시 설계 용역	●				
본 공사		● 완료			

☐ 시민참여계획

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
			○	

- '22. 7. 4. 천호지 수변경관 개선사업 본격화 언론보도
- 준공 시 언론/방송 보도 예정

☒

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
6회		3회	6회	

- 주민설명회 1회, 시민안전관리단 모니터링 1회, 읍면동 현장 점검 1회, 보고회 3회
- 각종 보고회 및 인가 협의 시 전문가 자문 3회
- 각종 보고회 및 사업인가 시 보도 자료 배포 6회