

('23.12.31.기준)

이 행 도	정상추진	이 행 른	10 20 30 40 50 60 70 80 90 완료
구 분	계속 / 임기후	주 체	국가
재 원	국비 시비	정부도움	권한
주관부서	건설도로과	협조부서	

□ 목 표

- 100만 인구 도시에 적합한 기반시설 확충으로 공간적 범위 확대
- 도시화에 따른 도심권내 교통 정체를 개선하기 위한 천안형 외곽순환도로망을 구축하여 교통여건 및 도시환경 향상

□ 개 요

서북~성거 국도건설(국도1호~국지도23호)

- 기 간 : 2013. ~ 2024. 3. 30.
- 사 업 비 : 141,200백만 원 국비 126,200 시비 15,000
- 위 치 : 서북구 업성동(국도1호)~성거읍 송남리(국지도23호)
- 사 업 량 : 도로확장 L=4.4km , 4차로

천안 외곽순환도로(성거~목천)건설

- 기 간 : 2019. ~ 2028.
- 사 업 비 : 536,500백만 원 국비 536,500
- 위 치 : 서북구 성거읍~동남구 목천읍(국도21호선)
- 사 업 량 : 도로확장 L=12.88km (왕복4차로 또는 4차로 전제 2차로 시공)

천안 외곽순환도로(신방~목천)건설

- 기 간 : 2018. ~ 2028.
- 사 업 비 : 624,000백만 원 국비 624,000
- 위 치 : 동남구 신방동~목천읍(국도21호선,남부대로)
- 사 업 량 : 도로확장 L=15.9km (왕복4차로 또는 4차로 전제 2차로 시공)
- 주요내용 : 제6차 국도·국지도 건설계획 수요조사 신청

□ 연차별 추진계획(로드맵)

추진내용		임기내																임기후
		2022		2023				2024				2025				2026		
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
서북~성거	착공/공사	■	■	■	■	■	■											
	준공							■										
성거~목천	계획 수립					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
	착공/공사															■	■	■
신방~목천	계획 수립														■	■	■	■

☑ 분기별 추진실적

구분	추진내용
'22년 4분기	• 서북~성거 공사 중(공정률: 74.89%) • 성거~목천 설계 중
'23년 1분기	• 서북~성거 공사 중(공정률: 76.06%) • 성거~목천 설계 중 • 신방~목천 제6차 국도·국지도 건설계획 수요조사 신청
'23년 2분기	• 서북~성거 공사 중(공정률: 77%) • 성거~목천 설계 중
'23년 3분기	• 서북~성거 공사 중(공정률: 79%) • 성거~목천 전략환경영향평가(초안)공청회 개최
'23년 4분기	• 서북~성거 공사 중(공정률: 83%) • 성거~목천 열린시장실 면담 개최 • 신방~목천 후보사업 확정

☐ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별		임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	1,301,700	123,031	40,000	253,000	295,000	210,000	84,000	296,669
국 비	1,286,700	108,031	40,000	253,000	295,000	210,000	84,000	296,669
시 비	15,000	15,000	-	-	-	-	-	-

☒ 연차별 집행실적

※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	147,309	123,031	9,320	14,958			
국 비	132,309	108,031	9,320	14,958			
시 비	15,000	15,000	-				

☐ 확인(성과)지표

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
외곽순환도로망구축			서북~성거 준공	성거~목천 실시설계완료	성거~목천 착공

☒ 확인(성과)지표 이행실적

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
외곽순환도로망구축		-			

☐ 시민참여계획

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
○	-	-	-	○

- 기본 및 실시설계(안) 주민설명회 1회
- 도로개설에 따른 천안시 블로그 홍보

☒ **시민참여 실적**

※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
○				○

- 기본 및 실시설계(안) 주민설명회 1회
- 도로개설에 따른 천안시 블로그 홍보

☐ **협조 사항**

- (대전지방국토관리청) 사업시행주체
- (국토교통부) 신방~목천 제 6차 국도·국지도 5개년 계획반영

☒ **향후 세부 추진계획**

구분	추진계획	비고
'24년 1분기	• 서북~성거 공사 지속 추진 • 신방~목천 후보사업 노선 검토(노선계획 및 사업비 산출)	