

('23.12.31.기준)

이 행 도	정상추진	이 행 른	10 20 30 40 50 60 70 80 90 완료
구 분	계속 / 임기내	주 체	국가
재 원	국비	정부도움	권한 재정
주관부서	건설도로과	협조부서	

□ 목 표

- 수도권과 충남·북을 연결하고 남북교통의 중심축인 국지도 제57호선을 시설 개량하여 천안 동부지역의 교통 여건 개선 및 농어촌 지역의 균형발전 도모

□ 개 요

- 기 간 : 2021. ~ 2027.
- 사 업 비 : 53,300백만 원 국비 53,300
- 위 치 : 동남구 북면 운용리~서북구 입장면 양대리
- 사 업 량 : L=2.85km, B=9m (2차로 개량)

□ 연차별 추진계획(로드맵)

추진내용	임기내																임기후
	2022		2023				2024				2025				2026		
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
계획 수립		■	■	■	■	■											
착공/공사							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
준공																	■

☑ 분기별 추진실적

구분	추진내용
'22년 4분기	• 입장~북면 간 국지도 57호선 개량사업 계획 수립 추진
'23년 1분기	• 입장~북면 간 국지도 57호선 개량사업 계획 수립 추진

구분	추진내용
'23년 2분기	• 입장~북면 간 국지도 57호선 개량사업 계획 수립 추진
'23년 3분기	• 입장~북면 간 국지도 57호선 개량사업 계획 수립 추진
'23년 4분기	• 입장~북면 간 국지도 57호선 개량사업 계획 수립 추진

☐ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별		임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	53,300	300	3,000	5,000	17,000	17,000	5,000	6,000
국 비	53,300	300	3,000	5,000	17,000	17,000	5,000	6,000

☒ 연차별 집행실적

※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	300	300					
국비	300	300					

☐ 확인(성과)지표

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
시설개량 공사착공		실시설계완료	착공		

☒ 확인(성과)지표 이행실적

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
시설개량 공사착공					

☐ **시민참여계획**

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
○	-	-	-	○

- 기본 및 실시설계(안) 주민설명회 1회
- 시설개량에 따른 천안시 블로그 홍보

☒ **시민참여 실적**

※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
				-

☒ **향후 세부 추진계획**

구분	추진계획	비고
'24년 1분기	• 기본 및 실시설계용역 착수	

☐ **협조 사항**

- (대전지방국토관리청) 설계 및 시공



건설도로과장

조창영(2480)

도로시설팀장

김주덕(2485)

담당

신이중(5555)