

('23.12.31.기준)

이 행 도	정상추진	이 행 른	10 20 30 40 50 60 70 80 90 완료
구 분	계속 / 임기내	주 체	시
재 원	국비 도비 시비	정부도움	재정
주관부서	산림휴양과	협조부서	

□ 목 표

- 도시화에 의한 소득향상, 여가시간 증가 등으로 산림휴양욕구 증대 및 휴양공간 부족
➔ 자연휴양림 확장으로 산림휴양공간 확대 제공코자함

□ 개 요

- 기 간 : 2022. 7. 1. ~ 2026. 6.
- 사 업 비 : 17,000백만원 국비 4,400 도비 950 시비 11,650
- 위 치 : 천안시 동남구 풍세면 삼태리 산28-1일원
- 주요내용
 - 숲속의 집 : 15동 (6인실 10동, 8인실 5동)
 - 트리하우스 : 5동 (4인실)
 - 목재체험장 : 1동 (2층)
 - 연 면 적 : 1,000㎡
 - 시설내용 : 1층 지역농산물홍보 판매장, 2층 목재 체험관
 - 숲속야영장
 - 면 적 : 4,000㎡
 - 시설내용 : 가족단위 바비큐장, 수도시설, 기타 편의시설
 - 숲길조성 및 정비
 - 길 이 : 5.0km (한양수자인@~오토캠핑장, 정상)
 - 편의시설 : 주차장(20면), 화장실, 평상, 등 의자 등 편의시설

□ 연차별 추진계획(로드맵)

추진내용		임기내																임기후
		2022		2023				2024				2025				2026		
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
토지매입	계획수립	■	■															
	협의매수			■	■						■	■						
오토캠핑장확장	실시설계			■														
	확장공사				■	■												
	운영						■											
숲속의집추가설치	조성계획변경 및 실시설계				■	■												
	설치					■	■											
	운영							■										
숲길조성 및 정비	실시설계							■	■									
	조성공사								■	■								
	유지관리										■							
목재체험장 건립	실시설계											■	■					
	건립공사												■	■	■			
	운영															■		

☑ 분기별 추진실적

구분	추진내용
'22년 4분기	• 휴양림 보완공사(오토캠핑장 확장, 진입로 보완, 족욕장조성)
'23년 1분기	• 휴양림(오토캠핑장 정비, 주차장 확장, 진입로 개선) 실시설계
'23년 2분기	• 휴양림(오토캠핑장 정비, 주차장 확장, 진입로 개선) 공사착공
'23년 3분기	• 휴양림(오토캠핑장 정비1차, 주차장 확장, 진입로 개선) 공사완료
'23년 4분기	• 휴양림(오토캠핑장 정비2차) 공사완료

□ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	19,104	2,104	800	2,000	2,800	11,000	400
국비	5,452	1,052	-	500	1,200	2,500	200
도비	1,476	526	-	250	600	-	100
시비	12,176	526	800	1,250	1,000	8,500	100

☒ 연차별 집행실적

※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별		임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	1,045		625	420				
국 비	313		313					
도 비	156		156					
시 비	576		156	420				

☐ 확인(성과)지표

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
오 토 캠 핑 장 확 장		준공			
숲속의집 추가조성		준공			
숲길조성 및 정비			준공		
목재체험장 건립				준공	

☒ 확인(성과)지표 이행실적

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
오 토 캠 핑 장 확 장		● 완료			
숲속의집 추가조성					
숲길조성 및 정비					
목재체험장 건립					

☐ 시민참여계획

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
	○	○	○	-

○ 조성사업을 위한 민간전문가 자문 1회, 완공 후 만족도조사 1회, 휴양림관련 홍보 2회

☑ 시민참여 실적

※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
				-

☑ 향후 세부 추진계획

구분	추진계획	비고
'24년 1분기	• 숲속의집 추가조성사업 실시설계	



산림휴양과장

김창영(2420)

산림휴양팀장

김명주(2424)

담당

이윤행(5529)