

('23.12.31.기준)

이 행 도	정상추진 계획조정	이 행 률	10 20 30 40 50 60 70 80 90 완료
구 분	신규 / 임기내	주 체	시
재 원	시비	정부도움	
주관부서	산림휴양과	협조부서	북면, 동남구 건설과

□ 목 표

- 노후화된 시설 개보수 및 교체
- 쾌적하고 안전한 화장실 제공 및 편의시설 보강
- 바닥면 고르기 및 주변 제초 작업

□ 개 요

북면 자연휴양지 보완공사

- 기 간 : 2023. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.
- 사 업 비 : 600백만 원 시비 600
- 대 상 : 북면 오곡리 430 외 3개소 보완공사
- 주요내용
 - 화장실 2개소 교체(북면 오곡리 430, 북면 명덕리 603-6 일원)
 - 음수대 3개소 교체(북면 오곡리 430, 북면 명덕리 603-6 일원, 북면 용암리 341 일원)

자연휴양지 관리

- 기 간 : 연간사업
- 사 업 비 : 40백만 원 시비 40
- 대 상 : 병천천 자연휴양지 관리단 운영
- 주요내용
 - 쾌적한 자연휴양지 관리를 위하여 주말 근무조 편성 및 확대

연차별 추진계획(로드맵)

추진내용	임기내														임기후		
	2022		2023				2024				2025					2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2
북면 자연휴양지 보완공사 화장실, 음수대 교체				-	-			-	-								
자연휴양지관리관 자연휴양지관리		-		-	-			-	-			-	-			-	-

분기별 추진실적

구분	추진내용
'22년 4분기	• 자연휴양지 관리단 운영(북면, 광덕면, 성거읍, 목천읍)
'23년 1분기	• 23.02. 자연휴양지 관리단 운영 예산 재배정 완료 (북면, 광덕면, 성거읍, 목천읍) • 23.03. 자연휴양지 보완공사 실시설계용역 완료
'23년 2분기	• 23.05. 행정절차 이행 • 23.06. 자연휴양지 보완공사 착공
'23년 3분기	• 23.07. 오곡리, 명덕리, 용암리 자연휴양지 제초작업 • 23.09. 화장실 설치 계획조정 - 조정사항 : 자연휴양지 보완공사 사업비, 내용, 대상지 변경 - 조정사유 : 대상지 일대 도로공사 등으로 인한 사업추진 불가
'23년 4분기	• 자연휴양지 보완공사 준공 (북면 오곡리 430 내 화장실 1개소, 음수대 1개소)

연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	800	-	340	340	40	40	40
시비	800	-	340	340	40	40	40

연차별 집행실적

※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	304		304				
시비	304		304				

확인(성과)지표

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
북면 자연휴양지 보완공사		준공	준공		
자연휴양지 관리단 운영	운영	운영	운영	운영	운영

확인(성과)지표 이행실적

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
북면 자연휴양지 보완공사		● 완료			
자연휴양지 관리단 운영	●	●			

시민참여계획

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
-	-	-	○	-

○ 북면 병천천 자연휴양지 이용 에티켓 및 시설 홍보 (준공 후)

시민참여 실적

※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
				-

공약조정사항

구분	조정전	조정후	조정사유
2023년 3분기 심의완료	[자연휴양지 보완공사] • 사업비 : 1,000백만원 • 대상지 : 북면 운흥리 463 외 4개소 • 주요내용 - 화장실 3개소, 음수대 4개소 교체 - 자연휴양지 신설 1개소 - 토지매입(운흥리) 등	[자연휴양지 보완공사] • 사업비 : 600백만원 • 대상지 : 북면 오곡리 430 외 3개소 • 주요내용 - 화장실 2개소, 음수대 3개소 교체	• 매송리 일원 병천 처리구역 하수관로 정비공사로 인해 자연휴양지 조성 불가 → 자연휴양지 삭제 • 운흥리 일원은 세종~포천간 고속도로공사 건설을 위한 하천침용허가 후 공사장 진 출입로로 이용되고 있어 휴양지 폐쇄됨. 토지매입 화장실 및 음수대 교체 추진 불가

향후 세부 추진계획

구분	추진계획	비고
'24년 1분기	• 점용허가 등 사전 행정절차 이행	

① **산림휴양과장** 김창영(2420) **산림휴양팀장** 김명주(2424) **담당** 강수진(5527)