

('23.12.31.기준)

이행도	정상추진	계획조정	이행률	10 20 30 40 50 60 70 80 90 완료		
구분	계속 / 임기내		주체	시		
재원	국비	도비	시비	정부도움	제도	재정
주관부서	공원녹지과		협조부서			

□ 목 표

- 그동안 추진해 온 삼거리공원 재조성 계획을 전면 재검토
- 흥타령춤축제 개최 장소로 사용할 수 있는 공간 조성

□ 개 요

천안삼거리공원 재개발사업(기반시설사업)

완료

- 기 간 : 2020. 7. ~ 2023. 9.
- 사 업 비 : 16,800백만 원 국비 1,674 도비 10,326 시비 4,800
- 위 치 : 동남구 삼룡동 삼거리공원 일원
- 주요내용
 - 지하주차장 조성(A=11,000㎡, 251면) 및 소화천 정비(L=439m)

천안삼거리공원 재개발사업(모사업)

- 기 간 : 2020. 7. ~ 2024. 12.
- 사 업 비 : 46,106백만 원 시비 46,106
- 위 치 : 동남구 삼룡동 삼거리공원 일원
- 주요내용
 - 천안삼거리공원 재개발사업 설계 및 공원조성(A=137,375㎡)
 - 광장, 수경시설, 산책로 등 공원시설 도입

천안삼거리공원 재개발사업(자연마당)

완료

- 기 간 : 2020. 7. ~ 2023. 9.
- 사 업 비 : 3,094백만 원 국비 28 도비 1,364 시비 1,702
- 위 치 : 동남구 삼룡동 삼거리공원 일원
- 주요내용
 - 도시생태휴식공간 자연마당 조성(A=54,794㎡)
 - 숲속생태놀이터, 생태복원숲, 생물다양성숲 등 조성

□ 연차별 추진계획(로드맵)

추진내용	임기내														임기후		
	2022		2023				2024				2025					2026	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2
기반시설사업 (공사) 준공	■	■	■	■	■												
모 사업	실시설계 용역	■	■	■	■	■											
	(공사) 착공/공사							■	■	■	■						
자연마당 (공사) 준공	■	■	■	■	■												

☑ 분기별 추진실적

구분	추진내용
'22년 4분기	<ul style="list-style-type: none"> • 천안삼거리공원 재개발사업 기반시설사업(지하주차장 등) 공사 추진중 • 공원조성계획 및 관련 인허가 변경 설계용역 착수('22.11.) <p>변동사항</p> <ul style="list-style-type: none"> • 기반시설사업 물량 조정(소하천 정비 520m → 439m) • 자연마당·모사업 시비 예산 조정 및 연차별 투자수요 조정(총사업비 변동 없음)
'23년 1분기	<ul style="list-style-type: none"> • 천안삼거리공원 재개발사업 기반시설사업(지하주차장 등) 공사 동절기 공사 중지(22.12.26.~23.3.1.) 및 재착수(23.3.2.) • 공원조성계획 및 관련 인허가 변경 설계용역 중간보고(23.3.10)
'23년 2분기	<ul style="list-style-type: none"> • 천안삼거리공원 재개발사업 기반시설사업(지하주차장 등) 추진 중 - 지하주차장 및 소하천 정비, 생태연못 조성
'23년 3분기	<ul style="list-style-type: none"> • 기반시설사업(지하주차장 등) 및 자연마당 준공(9.14.) - 지하주차장 및 소하천 정비, 생태연못 조성 <p>계획조정</p> <ul style="list-style-type: none"> - 조정내용 : 모사업 사업비 증액(37,106백만원 → 46,106백만원) - 조정사유 : 음악분수, 야간경관 등 시설물 추가 및 물가상승 반영
'23년 4분기	<ul style="list-style-type: none"> • 공원조성계획 및 관련 인허가 변경 설계용역 최종보고(23.12.28.)

연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별		임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	66,000	32,147	1,625	12,203	20,025	-	-	-
국비	1,702	1,702	-	-	-	-	-	-
도비	11,690	3,560	1,006	7,124	-	-	-	-
시비	52,608	26,885	619	5,079	20,025	-	-	-

연차별 집행실적

※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별		임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	35,596	16,978	5,699	12,919				
국비	1,702	1,702	-	-				
도비	10,156	1,501	1,369	7,286				
시비	23,738	13,775	4,330	5,633				

확인(성과)지표

확인지표		2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
기반시설사업		착공	준공			
모사업	설계	착공	준공			
	공사			착공, 준공		
자연마당 조성		착공	준공			

확인(성과)지표 이행실적

확인지표		2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
기반시설사업		●	● 완료			
모사업	설계	●				
	공사					
자연마당 조성		●	● 완료			

시민참여계획

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
			○	

- 준공 시 언론/방송 보도

시민참여 실적

※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
		1	1	-

- 천안삼거리공원 재개발사업 정례브리핑(23.6.7.)

향후 세부 추진계획

구분	추진계획	비고
'24년 1분기	<ul style="list-style-type: none"> 천안삼거리공원 재개발사업 2단계 설계용역 준공 및 공사 착수(3월 중) 	

공약조정사항

구분	조정전	조정후	조정사유
2023년 3분기 심의완료	[기반시설사업, 자연마당사업] • 기간 : 2020.7. ~ 2023.6. [모사업] • 사업비 : 37,106백만원	[기반시설사업, 자연마당사업] • 기간 : 2020.7. ~ 2023.9. [모사업] • 사업비 : 46,106백만원 • 연차별추진계획, 투자수요, 확인성과지표 사업개요 변경에 따른 현행화	<ul style="list-style-type: none"> 기반시설, 자연마당사업 공사 지연(동절기 공사중지 및 여름철 우기로 공사지연) 사업비 90억(시비) 증액(음악분수, 야간경관 등 시설물 추가 및 물가상승 등)



공원녹지과장

김주식(2720)

명품공원조성팀장

최문기(2726)

담당

김대호(2768)
유명재(2784)