



## ☑ 분기별 추진실적

구분	추진내용
'22년 4분기	<ul style="list-style-type: none"> <li>출자설립 타당성검토 완료</li> <li>제4차 중앙투자심사 결과 반려 ⇒ '23.3. 재의뢰 예정으로 법인설립 지연</li> </ul>
'23년 1분기	<ul style="list-style-type: none"> <li>충남개발공사 협약 체결 불가 의견에 출자자 배제 결정(23.2.)</li> <li>출자자 간 사업협약 체결 완료 및 제2차 중앙투자심사 재상정</li> </ul>
'23년 2분기	<ul style="list-style-type: none"> <li>市 출자운영위원회 개최결과 "법인설립 가결" (23.5.)</li> <li>道 출자설립 총괄부서 심의결과 "법인설립 동의" (23.5.)</li> <li>제2차 중앙투자심사 결과 반려 (23.6)</li> </ul>
'23년 3분기	<ul style="list-style-type: none"> <li>투자심사결과 이행 및 '24년 투자심사 재상정 준비</li> </ul>
'23년 4분기	<ul style="list-style-type: none"> <li>개정된 도시개발법(민간사업자 제공모) 적용여부 법제처 질의</li> <li>실시협약 체결 관련 국토교통부 협의 지속 추진</li> </ul>

## □ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별		임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	973,300		107,800	128,900	36,400	27,300	224,500	448,400
출자금	시비	1,600	1,600	-	-	-	-	-
	기타 (충남개발공사)	950	950	-	-	-	-	-
	민간(교보대우)	2,450	2,450	-	-	-	-	-
민간(PF대출)	968,300		102,800	128,900	36,400	27,300	224,500	448,400

## ☑ 연차별 집행실적

※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별		임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	-	-	-					
출자금	시비	-	-					
	민간(교보대우)	-	-					
	민간(PF대출)	-	-					

## □ 확인(성과)지표

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
타당성조사,법인설립	○				
인 · 허 가		○			
보 상			○		
공 사 착 공			○		

**확인(성과)지표 이행실적**

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
타당성조사,법인설립		추진중			
인 · 허 가					
보 상					
공 사 착 공					

• **미이행 사유** : 법제처 질의 행정기간 소요 및 국토교통부 실시협약 가이드라인 공개지연

**시민참여계획**

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
○			○	-

- 타당성조사 완료, 개발구역 지정 시 주민 의견 수렴
- 역전지구 도시개발 착공에 따른 언론 보도자료 제공

**시민참여 실적**

※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
2회			7건	-

- 출자설립 타당성조사 완료에 따른 검토결과 공개(시 홈페이지)
- 역전지구 도시개발 중앙투자심사 반려 신문기사 보도
- 충남개발공사 사업 미참여 관련 신문기사 및 방송 보도
- 출자설립 타당성 재조사 여부 심의 결과 공개(시 홈페이지)
- 중앙투자심사 결과 언론보도

**향후 세부 추진계획**

구분	추진계획	비고
'24년 1분기	• 심의결과 및 가이드라인 공개에 따른 실시협약 체결 추진	

**협조 사항**

- (행안부, 충청남도) 재정투자심사 및 출자설립 심의 행정적 지원 · 협조